



รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง กันยายน พ.ศ.2567)
เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น



ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองเมืองพล

ด้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองเมืองพลแล้วเสร็จตามระเบียบที่กำหนด และได้รายงานผลการติดตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมบันทึกผลการติดตามในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - plan) ครบถ้วน และเสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล แล้ว

ฉะนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองเมืองพล ให้ทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล



“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2567

เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม								
1	โครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์	15,000	14,913	87	ต.ค.66 - มี.ค.67	✓	-	-
3	โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยของน้ำอุปโภค บริโภคในชุมชน	100,000	99,948	52	ต.ค.66 - ก.พ.67	✓	-	-
4	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกและไข้ซิกา	50,000	49,174	826	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
5	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบบ ทางเดินอาหาร	30,000	21,000	9,000	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการประกอบกิจการ จำหน่ายอาหาร	80,000	78,892	1,108	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข มูลฐานในชุมชน	50,000	4,800	200	พ.ย.66-ส.ค.67	✓	-	-
8	โครงการสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่	1,000,000	1,000,000	0	ธ.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
9	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาลเมืองเมืองพล	300,000	300,000	0	พ.ย.66-ม.ค.67	✓	-	-
10	โครงการอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลฯ สำหรับ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	280,000	280,000	0	เม.ย.67-ม.ค.67	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
11	โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายแกนนำ สุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล	1,330,000	588,480	741,520	ต.ค.66-เม.ย.67	✓	-	-
12	โครงการอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	100,000	100,000	0	ม.ค.67-มี.ค.67	✓	-	-
13	โครงการอุดหนุนสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมือง เมืองพล	100,000	-	100,000	ม.ค.67-มี.ค.67		-	✓
14	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของชมรม ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเมืองพลและศึกษาดูงาน	100,000	100,000	0	มี.ย. 67	✓	-	-
15	โครงการจัดงาน "วันสตรีสากล" เทศบาลเมือง เมืองพล	20,000	18,240	1,760	มี.ค.67	✓	-	-
16	โครงการจัดกิจกรรมวันครอบครัว	20,000	19,996	4	เม.ย.67	✓	-	-
17	โครงการจัดงานวันคนพิการแห่งชาติ	20,000	20,000	0	พ.ย. 66	✓	-	-
18	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของเด็กและ เยาวชนในเขตเทศบาล	30,000	30,000	0	ก.ค.67	✓	-	-
19	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อ เด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	20,000	20,000	0	ส.ค.67	✓	-	-
20	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ในเขต เทศบาลเมืองเมืองพล	4,860,000	4,343,600	516,400	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
21	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล	15,364,200	14,756,300	607,900	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-	
22	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	72,000	62,000	10,000	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-	
23	โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในเขตเมือง	150,000	104,600	45,400	พ.ค.-มิ.ย.67	✓	-	-	
24	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	45,000	45,000	0	มิ.ย. 67	✓	-	-	
25	โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) เทศบาลเมืองเมืองพล	500,000	332,000	168,000	มิ.ย.-ส.ค.67	✓	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน									
1	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจราจรในเขตเทศบาล	300,000	259,530	40,470	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-	
2	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.	10,000	9,330	670	มี.ค.67	✓	-	-	
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	20,000	18,755	1,245	ธ.ค.66-ม.ค.67	✓	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
4	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	20,000	11,950	8,050	เม.ย. 67	✓	-	-
5	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000	23,642	6,358	ธ.ค.66-ก.พ.67	✓	-	-
6	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร จัดตั้ง	150,000	135,250	14,750	พ.ย.67	✓	-	-
7	โครงการตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลปีใหม่	5,000	4,750	250	ธ.ค.66-ม.ค.67	✓	-	-
8	โครงการตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์	5,000	4,750	250	เม.ย. 67	✓	-	-
9	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพล	30,000	30,000	0	ม.ค.67-มิ.ย.67	✓	-	-
10	โครงการศูนย์คัดกรองและฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด) เทศบาลเมืองเมืองเมืองพล	30,000	-	30,000	ต.ค.66-ก.ย.67		-	✓
11	โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด	5,000	5,000	0	มิ.ย.67	✓	-	-
12	โครงการอุดหนุนไฟฟ้าภูมิภาคขยายเขตระบบจำหน่ายระบบไฟฟ้าสาธารณะตามถนนสายต่างๆ	200,000	187,540	12,460	ต.ค.-ธ.ค.66	✓	-	-
13	โครงการพัฒนาและการจัดระเบียบทางเท้า	10,000	-	10,000	ต.ค.66-มี.ค.67	-	-	✓

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
14	โครงการส่งเสริมการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน	30,000	23,100	6,900	ต.ค.66-ส.ค.67	✓	-	-
15	โครงการก่อสร้างลานเล่นสร้างปัญญา (ศูนย์ แพทย์ชุมชนเมืองพล)	1,250,000	1,250,000	0	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
16	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (ศูนย์แพทย์ ชุมชนเมืองพล)	480,000	480,000	0	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
17	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพล	450,000	450,000	0	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
18	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายลาน อเนกประสงค์ (ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพล) เพื่อ ส่งเสริมสุขภาพในทุกๆช่วงวัย	495,000	495,000	0	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
19	โครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	88,500	88,500	0	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
20	โครงการปรับปรุงทาสีอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุขและห้องน้ำคนพิการ	70,000	70,000	0	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
21	โครงการติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจร (สี่แยก ระดม)	498,000	498,000	0	ต.ค.66-ม.ค.67	✓	-	-
22	โครงการปรับปรุงป้ายชื่อถนน,ซอย ภายในเขต เทศบาลฯ	2,180,000	2,180,000	0	พ.ย.66-ก.พ.67	✓	-	-
23	โครงการติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่สำคัญ เทศบาลเมืองเมืองพล	200,000	200,000	0	พ.ย.66-ก.พ.67	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
24	โครงการติดตั้งป้ายยินดีต้อนรับและขอให้เดินทาง โดยปลอดภัย เทศบาลเมืองเมืองพล	295,000	295,000	0	พ.ย.66-ก.พ.67	✓	-	-
25	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล สนามที่ 2 สวนสาธารณะบึงละเลิงหวาย	100,000	100,000	0	ต.ค.66-ธ.ค.67	✓	-	-
26	โครงการปรับปรุงแผ่นพื้นสนามฟุตบอล สนามที่ 1 สวนสาธารณะบึงละเลิงหวาย	498,960	498,960	0	ต.ค.-พ.ย.66	✓	-	-
27	โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ (สวนสระจันทร์) เทศบาลเมือง เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	1,800,000	1,800,000	0	ม.ค.-ก.ค.67		✓	-
28	โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สระแก เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น	2,400,000	2,400,000	0	ม.ค.67-ก.ค.67		-	✓
29	โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ (สวนสาธารณะสระผาแดง)	497,500	497,500	0	ม.ค.67-ก.ค.67		✓	-
30	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมซอยเชื่อมถนน เสริมสวัสดิ์ถึงถนนพลรัตน์ โดยการปูแอสฟัลท์ คอนกรีต (ผ่านวัดสระจันทราวาส)	400,000	400,000	0	ต.ค.-ธ.ค.66	✓	-	-
31	โครงการปรับปรุงทาสีพื้นอาคารตลาดสด อาคาร 5	-	-	-	ม.ค.-มี.ค. 67		-	ยกเลิก โครงการ
32	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเสริมสวัสดิ์ 15 (ซอยปูนอุทิศเดิม)	380,000	380,000	0	ม.ค.67-เม.ย.67	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
		(จ่ายจากเงิน สะสม)						
33	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบาย น้ำซอยพลรัตน์ 12/1 (ซอยตาบมานพ) ชุมชน เมืองพล	80,000 (จ่ายจากเงิน สะสม)	49,000	31,000	ม.ค.67-เม.ย.67	✓	-	-
34	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางระบบระบายน้ำและ ปรับปรุงทางเท้าทั้งสองฝั่งถนนเมืองพล (ช่วง ถนนมิตรภาพถึงสุดเขตเทศบาล)	10,000,000 (จ่ายจากเงิน สะสม)	-	-	ม.ค.67-พ.ค.67		-	✓ (กั้นเงิน)
35	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ซอยมิตรภาพ 1 (หมู่บ้านฉัตรเพชร) โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต	830,000 (จ่ายจากเงิน สะสม)	-	-	ม.ค.67-พ.ค.67		✓	-
36	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมซอยเจริญสุข 2 และ 4 (ซอยเบญจา 1 และ 2 เดิม) โดยการปู แอสฟัลท์คอนกรีต	1,100,000 (จ่ายจากเงิน สะสม)	-	-	ม.ค.67-พ.ค.67		✓	-
37	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมซอยเมืองพล 2,4,6 และ 8 (หมู่บ้านดวงดาวเดิม) โดยการปู แอสฟัลท์คอนกรีต	2,400,000 (จ่ายจากเงิน สะสม)	-	-	ม.ค.67-พ.ค.67		✓	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
38	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนเสริม สวัสดี (รอบเทศบาลเมืองเมืองพลและหน้าศูนย์ แพทย์ชุมชนเมืองพล)	1,950,000 (จ่ายจากเงิน สะสม)	-	-	ม.ค.67-พ.ค.67		-	✓ (กั้นเงิน)
39	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนพลรัตน์ (หน้าโรงเรียนมหาไถศึกษา เมืองพล)	400,000 (จ่ายจากเงิน สะสม)	-	-	ม.ค.67-พ.ค.67		✓	-
40	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนสามัคคี (หน้าโรงเรียนเทศบาลหนองแขวงประชาอุบลมภ์)	540,000 (จ่ายจากเงิน สะสม)	-	-	ม.ค.67-พ.ค.67		-	✓ (กั้นเงิน)
41	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนพลรัตน์ (หน้าที่ว่าการอำเภอพล)	800,000 (จ่ายจากเงิน สะสม)	-	-	ม.ค.67-พ.ค.67		-	✓ (กั้นเงิน)
42	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนเสริม สวัสดี (หน้าวัดสระจันทราวาส)	920,000 (จ่ายจากเงิน สะสม)	-	-	ม.ค.67-พ.ค.67		-	✓ (กั้นเงิน)
43	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนพานิชย์ เจริญ (หน้าโรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์)	180,000 (จ่ายจากเงิน สะสม)	-	-	ม.ค.67-พ.ค.67		-	✓ (กั้นเงิน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
44	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตถนนพวงศันพรัตน์ (ซอย MJK) ชุมชนพลประชากลางเมือง)	750,000 (จ่ายจากเงิน สะสม)	-	-	ม.ค.67-พ.ค.67		✓	-
45	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตซอยพานิชย์เจริญ 4 (ตรงข้ามธนาคารออมสิน) ชุมชนพลประชานุกูล	350,000 (จ่ายจากเงิน สะสม)	-	-	ม.ค.67-พ.ค.67		✓	-
46	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าด้านหน้าและด้านข้างวัดมิ่งเมืองฯ ถนนเพลินจิตต์	1,300,000 (จ่ายจากเงิน สะสม)	-	-	ม.ค.67-พ.ค.67		-	✓ (กั้นเงิน)
47	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าด้านหน้าและด้านข้าง ชกส. ถนนเพลินจิตต์และถนนรามราช	320,000 (จ่ายจากเงิน สะสม)	-	-	ม.ค.67-พ.ค.67		-	✓ (กั้นเงิน)
48	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ	100,000 (จ่ายจากเงิน สะสม)	-	-	ม.ค.67-พ.ค.67		-	✓ (กั้นเงิน)
49	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าบริเวณหน้าธนาคารออมสิน	150,000 (จ่ายจากเงิน สะสม)	-	-	ม.ค.67-พ.ค.67		-	✓ (กั้นเงิน)
50	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าบริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย	100,000	-	-	ม.ค.67-พ.ค.67		-	✓ (กั้นเงิน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
		(จ่ายจากเงิน สะสม)						
51	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า บริเวณหน้า ธนาคารกรุงไทย	140,000 (จ่ายจากเงิน สะสม)	-	-	ม.ค.67-พ.ค.67	-	-	✓ (กั้นเงิน)
52	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอส ฟัลท์คอนกรีต และปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าซอย เสริมสวัสดิ์ 10 (ข้างโรงเรียนพลประชานุกูล)	1,650,000 (จ่ายจากเงิน สะสม)	-	-	ม.ค.67-พ.ค.67	-	✓	-
53	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอส ฟัลท์คอนกรีตซอยเจริญสุข 6,8,10 (ซอยรุ่งเรือง เดิม) ชุมชนเมืองใหม่	860,000 (จ่ายจากเงิน สะสม)	-	-	ม.ค.67-พ.ค.67	-	✓	-
54	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอส ฟัลท์คอนกรีตและวางระบบระบายน้ำ ซอยพล รัตน์ 1, 3 และซอยเชื่อม (ตรงข้ามร้านฟาติมา) ชุมชนพลประชานุกูล	910,000 (จ่ายจากเงิน สะสม)	-	-	ม.ค.67-พ.ค.67	-	✓	-
55	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์ คอนกรีตซอยเสริมสวัสดิ์ 9 (ซอยหวน ตลอดเดิม) ชุมชนพลประชาพัฒนา	150,000 (จ่ายจากเงิน สะสม)	-	-	ม.ค.67-พ.ค.67	-	✓	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
56	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตซอยเสริมสวาสต์ 3 (ทางเข้าโรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์) ชุมชนพลประชา กลางเมือง	130,000 (จ่ายจากเงิน สะสม)	-	-	ม.ค.67-พ.ค.67	-	✓	-
57	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตซอยพลรัตน์ 2 (ข้างที่ว่าการอำเภอ พล) ชุมชนทุ่งรวงทอง	580,000 (จ่ายจากเงิน สะสม)	-	-	ม.ค.67-พ.ค.67	-	✓	-
58	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตซอยพานิชย์เจริญ 7 (ซอยพานิชย์ เจริญ 1 เดิม) ชุมชนหนองแวง 1	1,000,000 (จ่ายจากเงิน สะสม)	-	-	ม.ค.67-พ.ค.67	-	✓	-
59	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีตถนนพลรัตน์ ช่วงแยกถนนพานิชย์ เจริญ-ห้าแยก ชุมชนทุ่งรวงทอง	1,800,000 (จ่ายจากเงิน สะสม)	-	-	ม.ค.67-พ.ค.67	-	✓	-
60	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมรามราช ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล (หลังใหม่)	250,000 (จ่ายจากเงิน สะสม ครั้งที่ 2/67)	250,000	0	มี.ค. 67	-	-	-
61	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสัญญาณจราจร(แยก สนามเทนนิส)	498,000	498,000	0	มี.ค.-เม.ย.67	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ การ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
62	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมถนนรักเมืองพล ช่วงจากถนนมิตรภาพถึงถนนเมืองพลโดยการ Recycling ผิว จราจรเดิมพร้อมปูแอสฟัลท์คอนกรีต	1,800,000 (จ่ายจากเงิน สะสม ครั้งที่ 2/67)	-	-	เม.ย.-มิ.ย.67	-	-	✓ (กั้นเงิน)
63	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมซอยเพลินจิตต์ 3 และซอยแยก (หน้า ร.ร.เทศบาลศรีเมือง ฯ) โดย การปูทับด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต	1,700,000 (จ่ายจากเงิน สะสม ครั้งที่ 2/67)	-	-	เม.ย.-ก.ค.67	-	✓	-
64	โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเดิม ถนนรามราช	7,990,000 (จ่ายจากเงิน สะสม ครั้งที่ 2/67)	-	-	พ.ค.-ส.ค.67	-	✓	-
65	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าซอยเพลินจิตต์ 3 (หน้าโรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุ เคราะห์)	350,000 (จ่ายจากเงิน สะสม ครั้งที่ 2/67)	-	-	เม.ย.-ก.ค.67	-	-	✓
66	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าบริเวณหน้า อาคารตลาดสด (อาคาร 4)	240,000 (จ่ายจากเงิน สะสม ครั้งที่ 2/67)	-	-	มิ.ย.-ก.ย.67	-	-	✓ (กั้นเงิน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
67	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าบริเวณหน้า อาคารตลาดสด (อาคาร 5)	480,000 (จ่ายจากเงิน สะสม ครั้งที่ 2/67)	-	-	มิ.ย.-ก.ย.67	-	-	✓
68	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการปูแอส ฟัลท์คอนกรีต ถนนกสิกรรม ช่วงแยกราช ถึงสุภสิทธิอุทิศ ชุมชนตลาดเก่า	2,600,000 (จ่ายจากเงิน สะสม ครั้งที่ 2/67)	-	-	เม.ย.-ก.ค. 67	-	✓	-
69	โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อ เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมือง ระยะที่ 1	9,620,000 (จ่ายจากเงิน สะสม ครั้งที่ 2/67)	-	-	มิ.ย.-ก.ย.67	-	-	✓ (กั้นเงิน)
70	โครงการติดตั้งสถานีสูบน้ำระบบไฟฟ้าถนนเมือง พล	1,870,000 (จ่ายจากเงิน สะสม ครั้งที่ 2/67)	-	-	มี.ค.-พ.ค. 67	-	-	ยกเลิก โครงการ
71	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสภา เทศบาล ระเบียบด้านหน้าห้องประชุมสภา เทศบาล และห้องน้ำหญิงฝั่งด้านห้องประชุมสภา เทศบาลเมือง	242,000 (จ่ายจากเงิน สะสม สะสม)	242,000	0	พ.ค.-มิ.ย. 67	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
	เมืองพล	มติสภา เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 67)						
72	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนชลธี	1,489,000	1,489,000	0	ธ.ค.66-เม.ย.67	✓	-	-
73	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเสริมสวัสดิ์ 2,3,4	840,000	812,000	28,000	เม.ย.-ส.ค.67	✓	-	-
74	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนพาณิชย์เจริญ	3,045,000	2,490,000	555,000	ธ.ค.66-เม.ย.67	✓	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขัน								
1	โครงการจ้างเหมาคนงานรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลและปฏิบัติงานภายในสำนักปลัดเทศบาล	540,000	540,000	0	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
2	โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา(รายบุคคล) เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ราชการสะดวกและศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองเมืองพล	108,000	99,000	9,000	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
3	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	876,000 โอนเพิ่ม (48,000)	915,900	8,100	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
4	โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (รายบุคคล) เพื่อดูแลห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ของห้องประชุม	132,000	99,000	33,000	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
5	โครงการจ้างเหมาบุคลากรภายนอกทำความสะอาดและปฏิบัติงานภายในกองคลัง	120,000	120,000	0	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
6	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	131,000	127,6543	3,346	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
7	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานการเงินและบัญชี	108,000	108,000	0	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
8	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ กองคลัง	108,000	103,645	4,346	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
9	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองคลัง	132,000	132,000	0	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
10	โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	394,000	161,838	232,162	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
11	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกหน้าที่ทำความสะอาด อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสถานีดับเพลิงย่อยห้าแยก	264,000	198,000	66,000	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
12	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	1,296,000	702,870	593,130	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
13	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ด้านเทคนิค	216,000 โอนเพิ่ม (189,000)	405,000	0	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
14	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด สถานที่ราชการ	2,052,000 โอนเพิ่ม (374,275)	2,399,275	0	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
15	โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	144,000	126,000	18,000	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
16	โครงการจ้างเหมาบุคลากรสนับสนุนงานใน สถานศึกษา	324,000	130,935	193,065	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
17	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1,512,000 โอนเพิ่ม (117,000)	1,629,000	0	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
18	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการ จัดบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองเมือง พล	660,000	616,500	43,500	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
19	โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)	144,000	14,100	129,900	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
20	โครงการจ้างเหมาคนพิการ	108,000	108,000	0	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
21	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานใน กองสวัสดิการสังคม	432,000	343,064	88,936	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
22	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ในกองช่าง	636,000 โอนเพิ่ม (39,000)	645,000	9,000	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
23	โครงการจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุง สาธารณูปโภค, ไฟฟ้าสาธารณะและงาน สวนสาธารณะ	3,540,000	3,305,000	235,000	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
24	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ภารกิจสภาเด็ก เยาวชน และฟื้นฟูสภาพทาง สังคม (ยาเสพติด)	216,000	-	-	ต.ค.66-มี.ค.67		-	✓
25	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถาน ขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองเมืองพล	216,000	216,000	0	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
26	โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (รายบุคคล) ปฏิบัติงานประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาล เมืองเมืองพล	120,000	100,000	20,000	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
27	โครงการพัฒนาร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้ มาตรฐาน	20,000	-	-	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
28	โครงการพัฒนาร้านจำหน่ายหม่าสู่มาตรฐาน อาหารปลอดภัย	5,000	5,000	0	ม.ค.67-ก.พ.67	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
29	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่สมาชิกในชุมชน เทศบาลเมืองเมืองพลและทัศนศึกษาดูงาน	50,000	50,000	0	มิ.ย.67	✓	-	-
30	โครงการตลาดสดนำซื้ออย่างยั่งยืน	30,000	19,375	10,625	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
31	โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติใน ชีวิตประจำวัน	30,000	29,775	225	ก.พ. 67	✓	-	-
32	โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (รายบุคคล) เพื่อ ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	279,000	277,194	1,806	ม.ค.-เม.ย.67	✓	-	-
33	โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 1	980,000 (จ่ายจากเงิน สะสม ครั้งที่ 2/67)	-	-	มี.ค.-มิ.ย. 67		✓	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	197,370	194,644	2,726	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,763,160	8,758,738	4,422	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
3	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	5,447,170	5,442,770	4,400	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น	50,000	50,000	0	ต.ค.66-พ.ค.67	✓	-	-
5	โครงการอบรมพัฒนาครู-และบุคลากรการศึกษาและดูงาน	700,000	691,075	8,925	พ.ค.67	✓	-	-
6	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	1,970,200	1,179,362	790,838	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
7	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	955,500	870,000	85,500	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
8	โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมด้านหลังอาคารอินทนิล	450,000	449,000	1,000	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
9	โครงการปรับปรุงอาคาร 5 (ร.เทศบาลศรีเมืองปลา)	350,000	345,000	5,000	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
10	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	30,000	29,700	300	ม.ค.66-พ.ค.67	✓	-	-
11	โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองเมืองพลและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	100,000 โอนเพิ่ม (200,000)	296,887	3,113	ธ.ค.66-มี.ย.67	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
12	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากร ทางการศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา	30,000 โอนเพิ่ม (90,000)	117,420	2,580	ม.ค.67-พ.ค.67	✓	-	-
13	โครงการจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ	640,000	636,840	3,160	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
14	โครงการจ้างเหมาบริการสอน	1,620,000	1,152,000	468,000	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
15	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ภายในกองการศึกษา	720,000 โอนเพิ่ม (39,486)	755,131	4,355	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
16	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ด้านเลขานุการและการจัดการทั่วไปของกอง การศึกษา	144,000	111,000	33,000	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
17	โครงการสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	185,000	185,000	0	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
18	โครงการมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ	50,000 โอนเพิ่ม (600,000)	548,470	101,530	ส.ค.-ก.ย.67	✓	-	-
19	โครงการมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือและศึกษาดูงาน	150,000	147,480	2,520	ก.ค.-ส.ค.67	✓	-	-
20	โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน	100,000	56,912	43,088	พ.ย.66-มี.ย.67	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
21	โครงการประกวดและแข่งขัน ทางวิชาการ	50,000	50,000	0	มิ.ย.67	✓	-	-
22	โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน	30,000	30,000	0	มี.ค. 67	✓	-	-
23	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	200,000	200,000	0	ม.ค.67	✓	-	-
24	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	200,000 โอนเพิ่ม (100,000)	298,118	1,882	ต.ค.-พ.ย.66	✓	-	-
25	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	200,000	187,100	12,900	เม.ย.67	✓	-	-
26	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	500,000	494,680	5,320	มิ.ย.-ก.ค.67	✓	-	-
27	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	20,000	17,480	2,520	ม.ค.67	✓	-	-
28	โครงการรวมพลคนสานศิลป์สำหรับเด็กและเยาวชน	150,000	150,000	0	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
29	โครงการลานวัฒนธรรมสร้างสุขคน เมืองพล	300,000 โอนเพิ่ม (50,000)	334,786	15,214	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
30	โครงการเงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลเมือง เมืองพล	350,000	350,000	0	ต.ค.-พ.ย. 66	✓	-	-
31	โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาล	100,000	-	-	ส.ค.-ก.ย.67		-	✓
32	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	500,000 โอนเพิ่ม	671,650	128,350	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
		(300,000)						
33	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	300,000 โอนเพิ่ม (500,000)	765,368	34,632	มิ.ย.-ส.ค.67	✓	-	-
34	โครงการจัดแข่งขันกีฬาชุมชน	50,000 โอนเพิ่ม (250,000)	300,000	0	ธ.ค.66-ก.พ.67	✓	-	-
35	โครงการก่อสร้างประตูโรงเรียนฝั่งตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล	60,000	60,000	0	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
36	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับนักเรียน	450,000	450,000	0	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
37	โครงการก่อสร้างอ่างแปรงฟันนักเรียนปุกระเบียงพร้อมติดตั้งก๊อกน้ำ	70,000	70,000	0	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
38	โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำสำรองพร้อมระบบปั้มน้ำ	155,600	155,600	0	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
39	โครงการปรับปรุงโรงอาหาร	200,000	200,000	0	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
40	โครงการปรับปรุงอาคาร 4 (ร.ร.เทศบาลศรีเมืองฯ)	310,000	300,000	10,000	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ การ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
41	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น (ชนิดเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์	1,082,500 (จ่ายจากเงิน สะสม ครั้งที่ 2/67) 9,743,200 (จ่ายจากเงิน อุดหนุนเฉพาะ กิจ)	-	-	มี.ค.-ก.ย.67		✓	-
42	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์และ ปรับปรุงผิวพื้นลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเมือง พล	11,250,000 (จ่ายจากเงิน สะสม ครั้งที่ 2/67)	-	-	มี.ค.-ก.ย.67		✓	-
43	โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้ แก่ประชาชนในเขต เมือง	54,000 (โอน ครั้งที่ 6/67)	53,130	870	ม.ค.-เม.ย.67	✓	-	-
44	โครงการติดตั้งสระว่ายน้ำสำเร็จรูป (แบบตั้งพื้น) พร้อมระบบ กรองน้ำ	497,500 (จ่ายจากเงิน สะสม)	-	-	มิ.ย.-ก.ย.67		✓	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
		มติสภา เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 67)						
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
1	โครงการจ้างเหมาเก็บกวาดรักษาความสะอาดถนนซอย และสถานที่หรือทางสาธารณะ	3,784,800	3,784,800	0	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
2	โครงการจ้างเหมาเก็บกวาดรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๑	796,800	697,200	99,600	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
3	โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล	2,592,000	2,574,000	18,000	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
4	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะประจำสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	216,000	216,000	0	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
5	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1,128,000	1,128,000	0	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
6	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเมืองพล	108,000	-	-	ต.ค.66-มี.ค.67		-	✓
7	โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำผิวดิน	30,000	26,322	3,678	ก.พ.67	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
8	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ แก้ไขการอุดตันของท่อระบายน้ำ	324,000	-	-	ต.ค.66-มี.ค.67		-	✓
9	โครงการจ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักร(ทักษะ)	144,000	144,000	0	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
10	โครงการสำนักงานสีเขียว(Green Office)	30,000	28,845	1,155	ต.ค.66-ก.พ.67		-	-
11	ค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม เนื่องจากระบบกำจัดมูลฝอยของเทศบาลเมือง เมืองพล	100,000	-	-	มี.ย.-ก.ค.67		-	✓
12	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ และทิ้งขยะ อย่างถูกวิธี	80,000	80,000	0	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
13	โครงการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	10,000	8,248	1,752	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
14	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,000	19,935	65	ต.ค.66-มี.ค.67	✓	-	-
15	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักขโลก (อถล.)	30,000	29,880	120	ต.ค.66-เม.ย.67	✓	-	-
16	โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	10,000	9,930	70	ต.ค.66		-	-
17	โครงการจัดหาดินสำรองเพื่อใช้ในการฝังกลบขยะมูล ฝอย	332,000 (โอน ครั้งที่ 6/67)	-	-	ม.ค.-ส.ค.67		✓	-
18	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (อพ.สธ)	40,000	35,126	4,874	ก.ย.67	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล								
1	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	30,000	27,605	2,395	มี.ค. 67	✓	-	-
2	โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่การ เกษียณอายุของบุคลากรเทศบาลเมืองเมืองพล	50,000	-	-	ก.ย. 67	✓		
3	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้างเทศบาลเมืองเมืองพล	30,000	29,710	290	ธ.ค.66-ก.พ.67	✓	-	-
4	โครงการเลือกตั้งนายกเทศบาลมนตรีสมาชิกสภา เทศบาล	250,000	69,734	180,266	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
5	โครงการงานวันเทศบาล	10,000	3,950	6,050	เม.ย. 67	✓	-	-
6	โครงการวันสถาปนาเทศบาล	40,000	34,050	5,950	มี.ค.67	✓	-	-
7	โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขต อำเภอพล	20,000	-	-	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
8	โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ ประชาชนเพื่อป้องกันอาชญากรรมการคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	30,000	29,991	9	มี.ย.67	✓	-	-
9	โครงการการบริหารงานจัดตั้งยามท้องถิ่น	250,000	250,000	0	ม.ค.-มี.ค.67	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
10	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	200,000	133,723	66,277	พ.ย.66-ส.ค.67	✓	-	-
11	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล	60,000	49,376	10,624	ต.ค.66-ส.ค.67	✓	-	-
12	โครงการปรับปรุงคุณภาพแผนชุมชน	30,000	29,904	96	ธ.ค.66-ก.พ.67	✓	-	-
13	โครงการส่งเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการ สื่อสารข้อมูลการท่องเที่ยวท้องถิ่น	20,000	-	-	ต.ค.66-ก.ย.67		-	✓
14	โครงการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	40,000	40,000	0	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
15	โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล	50,000	48,000	2,000	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
16	โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและ สร้างความปรองดองสมานฉันท์	30,000	27,605	2,395		✓	-	-
17	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสใน การปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	30,000	23,390	6,610	มิ.ย.67	✓	-	-
18	โครงการสนับสนุนงบประมาณตามแผนการ ดำเนินงานรัฐพิธี	50,000	50,000	0	ม.ค.67-มี.ค.67	✓	-	-
19	โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร อย่างมีส่วนร่วม	30,000	25,031	4,969	ต.ค.66-ส.ค.67	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
20	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างมีส่วนร่วม	80,000	-	-	พ.ย.66-ส.ค.67	✓	-	-
21	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล เมืองเมืองพล	30,000	-	-	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
22	โครงการประเมินคุณภาพการให้บริการประชาชน ของเทศบาล	15,000	15,000	0	มิ.ย.-ส.ค.67	✓	-	-
23	โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	166,000	166,000	0	พ.ย.66-มี.ค.67	✓	-	-
24	โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วย หัวใจ”	30,000	25,660	4,340	ต.ค.66-ก.ย.67	✓	-	-
25	โครงการติดตั้งโครงป้ายประชาสัมพันธ์หน้า สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล	30,900 (โอนฯ ครั้งที่ 14/67)	30,900	0	มิ.ย.-ก.ย.67	✓	-	-
26	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการสตรี อาสาพัฒนาชุมชนและศึกษาดูงาน	1,000,000	781,580	218,420	ส.ค. 67	✓	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี และดิจิทัลเพื่อการพัฒนา								
1	โครงการพัฒนาการใช้ระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองเมืองพล	25,000	23,910	1,090	ม.ค.67	✓	-	-
2	โครงการ จัดทำฐานข้อมูลกลาง “Big Data” ของ เทศบาลเมืองเมืองพล	20,000	11,700	8,300	ธ.ค.66-ก.ค.67	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับบริการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
3	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเทศบาลเมือง เมืองพล	100,000	19,950	80,050	พ.ย.66-มิ.ย.67	✓	-	-
4	โครงการสร้างนวัตกรรม	15,000	-	-	ต.ค.66-ส.ค.67		-	✓
5	โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมสำหรับ ผู้เข้าร่วมประชุม (Join) ในการจัดประชุม อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ของเทศบาลเมือง เมืองพล	10,000	-	-	ต.ค.66-ก.ย.67		-	✓

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 225 โครงการ งบประมาณ 117,483,519 บาท
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 169 โครงการ ใช้งบประมาณ 86,821,481 บาท
งบประมาณคงเหลือ 3,135,118 บาท งบประมาณใช้ไปคิดเป็นร้อยละ 73.90 ของงบประมาณทั้งหมด
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 54 โครงการ
สรุปผลการดำเนินงานได้ ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณ ดำเนินการ พ.ศ. 2567	จำนวน โครงการ	ร้อยละของ โครงการที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ ของงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร
				จัดสรร	ใช้ไป	
1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	169	75.11	จัดสรร	89,956,599	(76.56)
				ใช้ไป	86,821,481	73.90
				คงเหลือ	3,135,118	2.66
2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	54	24	จัดสรร	16,244,000	13.82
3	ไม่ได้ดำเนินการ	2	0.89	จัดสรร	11,282,920	9.60
รวมทั้งสิ้น		225	100	117,483,519		100

ปัญหา/อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) ไม่มีปัญหาในการดำเนินกิจกรรมโครงการ
เนื่องจากเป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม

๑. เทศบาลเมืองเมืองพล มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบเป็นอย่างดี มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๒. เทศบาลเมืองเมืองพล ได้คะแนนทั้งหมดในภาพรวมอยู่ที่ความพึงพอใจระดับ พอใจมาก ซึ่งยังอยู่ในขั้นที่ประชาชนในท้องถิ่นมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. เทศบาลเมืองเมืองพล จัดสรรงบประมาณที่มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร แต่ต้องพิจารณาให้ชัดเจนว่ามีความจำเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์ประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ในกระบวนการบริหารการพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองพลได้เพียงใด หรือต้องหาแนวทางที่จะจัดการให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าได้อย่างไร
๔. เทศบาลเมืองเมืองพล ยังต้องคงรูปแบบการบริหารการพัฒนาที่ทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนในท้องถิ่นให้เพิ่มขึ้น เพื่อประชาชนท้องถิ่นรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของท้องถิ่น ร่วมกันที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้ไปตามแนวทางที่ประชาชนท้องถิ่นทุกคนปรารถนา